

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA HUYỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 119/KL-TTr

Vân Canh, ngày 19 tháng 8 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA ĐÓT XUẤT

Việc đầu tư kinh phí và quy trình xây dựng công trình khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại xã Canh Thuận và công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Văn bản số 1164/UBND-TTr ngày 06/6/2024 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 312-KL/HU ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy (nội dung liên quan đến công tác thanh tra), Chánh Thanh tra huyện ban hành Quyết định số 79/QĐ-TTr ngày 19/06/2024 thanh tra đột xuất việc đầu tư kinh phí và quy trình xây dựng công trình khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại xã Canh Thuận và công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 5/8/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra; ý kiến giải trình của Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, Canh Liên và ý kiến giải trình của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Chánh Thanh tra huyện kết luận cụ thể như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Canh Thuận và Canh Liên là 02 xã miền núi, vùng cao của huyện Vân Canh. Phần lớn diện tích tự nhiên của hai xã là đồi núi, rừng tự nhiên, là nơi sinh sống từ lâu đời của các dân tộc thiểu số như: Chăm, Bana. Hiện nay trên địa bàn 02 xã có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái như: Suối đá Làng Cà Te, làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại Làng Hà Văn Trên xã Canh Thuận. Nhất là xã vùng cao Canh Liên, nằm cách trung tâm thị trấn Vân Canh khoảng 40km, nơi đây có khí hậu khá mát mẻ, tiềm năng phát triển du lịch của xã Canh Liên là những con suối tự nhiên, những điểm ngắm mây độc đáo và hấp dẫn. Từ đỉnh cao, có thể ngắm nhìn mây trôi, tận hưởng không gian yên bình của vùng núi và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng hiện tại chưa được đầu tư.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự thụ hưởng từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển sản xuất đã tạo điều kiện cho xã Canh Thuận, xã Canh Liên xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Công tác phân bổ nguồn vốn

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện Vân Canh về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí hỗ trợ chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Thuận và xã Canh Liên, theo đó quyết định đã điều chỉnh kinh phí hỗ trợ chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Thuận và xã Canh Liên đã cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin sang bổ sung cho UBND xã Canh Liên và xã Canh Thuận với tổng số tiền 500.000.000 đồng (Trong đó UBND xã Canh Liên 480.000.000 đồng, UBND xã Canh Thuận 20.000.000 đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu được giao dự toán kinh phí tại Quyết định 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh (Hỗ trợ kinh phí: Bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, kiến thiết thị chính, chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa du lịch).

Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện các công trình, Đoàn thanh tra nhận thấy kinh phí hỗ trợ chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Thuận và xã Canh Liên mà UBND huyện phân bổ về xã là kinh phí thực hiện chi thường xuyên, chi cho sự nghiệp kiến thiết thị chính, chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch. Tuy nhiên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 78/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025, theo đó Quyết định này không quy định nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn thực hiện sự nghiệp kiến thiết thị chính chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch.

Qua làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng cho biết: Phòng đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch, mục đích phân bổ hỗ trợ kinh phí này về xã là thực hiện theo khoản 2 Điều 3 quy định trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Ngoài ra, Phòng đã điều chỉnh phân bổ kinh phí theo sự thống nhất tại Biên bản cuộc họp ngày 25/5/2023, cuộc họp này có sự tham gia của Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Canh Liên và UBND xã Canh Thuận. Việc tham mưu UBND huyện phân bổ các nguồn kinh phí nhằm mục đích tận dụng tối đa các nguồn vốn từ cấp trên phân bổ về, tạo điều kiện để các địa phương từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng về văn hóa, du lịch, góp phần phát triển tiềm năng của vùng và thay đổi diện mạo cho địa phương thêm khởi sắc.

II. Công tác triển khai xây dựng công trình

1. Công trình điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Thuận

Tổng kinh phí được phân bổ và thực hiện là 20.000.000 đ, UBND xã Canh Thuận đã triển khai thực hiện khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại Suối Đá thuộc làng Cà Te.

Ngày 17/7/2023, UBND xã đã tổ chức cuộc họp thành viên mở rộng lấy ý kiến về nội dung thực hiện nguồn kinh phí chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu năm 2023, được tập thể thống nhất là: Khắc chữ trên đá tại suối Đá thuộc làng Cà Te, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh.

UBND xã đã gửi công văn về Phòng Văn hóa - Thông tin để tham khảo ý tưởng, nội dung ma kết điểm đến du lịch Suối Đá trên địa bàn xã Canh Thuận và được Phòng Văn hóa - Thông tin thống nhất tại Văn bản số 138/PVHTT ngày 02/8/2023. Sau khi thống nhất ý tưởng, UBND xã thực hiện trình tự, thủ tục triển khai cơ bản đúng theo quy định. Ngày 18/9/2023, UBND xã tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng “khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên thuộc làng Cà Te, xã Canh Thuận” công trình chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhìn chung, công trình chủ yếu xoay quanh hình ảnh và sự mô phỏng chữ viết về khởi nguồn của suối Cà Te được khắc họa trên một tảng đá to. Vị trí tảng đá để khắc chữ nằm trung tâm của suối nhìn từ góc độ theo trục đường liên xã, vào mùa xuân nguồn nước dồi dào, đứng ở đó chụp ảnh check in du khách sẽ thấy được dòng chảy đổ từ phía xa xa, trên cao xuống, qua các bậc đá hòa mình vào thiên nhiên trong khung cảnh hoang sơ núi rừng.

2. Công trình điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên

2.1. Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng được phân bổ là 480.000.000 đ, UBND xã phê duyệt tổng mức đầu tư công trình là 499.953.773 đ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện là 496.118.774 đ. Hiện nay, đã thanh toán 480.000.000 đ (có tạm giữ lại 5.981.000 đ - tiền bảo hành) còn nợ chi phí xây lắp 16.118.774 đ, cụ thể các khoản chi phí như sau:

Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán xây dựng 4.320.000 đ; chi phí tư vấn giám sát thi công 11.341.000 đ; chi phí tư vấn quản lý dự án 12.822.000 đ; chi phí tư vấn thiết kế, lập báo cáo KTKT xây dựng 25.636.000 đ và chi phí thi công xây lắp phê duyệt là 441.999.774 đ đã thanh toán 419.900.000 đ, UBND xã còn nợ thanh toán đơn vị thi công xây lắp 16.118.774 đ

Công trình triển khai vượt kinh phí theo quyết định phân bổ, UBND xã được hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên với mục đích “chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu” tức chỉnh sửa, trang trí những điểm du lịch hiện có trên địa bàn xã, tuy nhiên thực tế công trình du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên (gọi tắt là Công trình

Bàn tay) là công trình xây dựng mới. Việc UBND xã đầu tư xây dựng mới công trình là thực hiện chưa phù hợp với mục đích nguồn kinh phí được phân bổ.

2.2. Thực hiện quy trình thủ tục đầu tư xây dựng

Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, đơn vị thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình cơ bản chấp hành theo trình tự thủ tục quy định. Công trình đã được UBND xã báo cáo trong cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy xã ngày 07/7/2023 và được tập thể thống nhất về địa điểm, vị trí triển khai xây dựng công trình. Công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần tạo điểm nhấn du lịch tại địa phương. Tuy nhiên qua thanh tra phát hiện một số thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ thực hiện công trình Bàn tay, cụ thể như sau:

+ Đối với chủ đầu tư: UBND xã Canh Liên.

- Tại biên bản thống nhất vị trí xây dựng công trình ngày 04/11/2023 do UBND xã Canh Liên lập. Đoàn Thanh tra nhận thấy UBND xã chỉ mời đại diện lãnh đạo Phòng VH-TT và Phòng TC-KH tham gia xác định vị trí để xây dựng công trình là chưa phù hợp. Trong khi Phòng KT-HT là cơ quan chuyên môn nắm rõ vị trí, hành lang giao thông của tuyến đường, hành lang lưới điện và các thủ tục khác liên quan đến xây dựng công trình thì UBND xã Canh Liên không mời đại diện lãnh đạo Phòng KT-HT tham gia xác định vị trí.

- Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Canh Liên đến năm 2035 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 thì tuyến đường Canh Thuận – Canh Liên được quy hoạch là đường cấp VI miền núi có lộ giới quy hoạch là 19m, chiều rộng nền đường là 6m; Theo Điều 14, Điều 15 của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng mỗi bên là 1m, quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ tính từ đất của đường bộ trở ra là 4m. Tuy nhiên công trình Bàn tay tiếp giáp trực tiếp với tuyến đường Canh Thuận

- Canh Liên, phần lớn các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông của tuyến đường (tính từ 2 bàn tay cách tim đường 7,26m – 7,47m) vi phạm Điều 14, 15 của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013) nhưng khi triển khai thực hiện UBND xã không báo cáo xin ý kiến UBND huyện.

- Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/11/2023 chấp nhận nghiệm thu hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Biên bản số 01/BB ngày 15/11/2023 nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng trước khi Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt ngày 17/11/2023 theo Quyết định số 184/QĐ-UBND) là chưa đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- UBND xã Canh Liên ban hành kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhưng thiếu báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, qua kiểm tra Đoàn thanh tra nhận thấy thành phần hồ sơ của các đơn vị như: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, tư vấn thẩm tra và đơn vị thi công xây lắp còn thiếu sót một số nội dung Đoàn thanh tra đã lập biên bản nhắc nhở UBND xã đề nghị các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo đúng quy định.

+ Kết quả kiểm tra xác minh thực tế công trình.

- Kiểm tra thực tế cho thấy phần lớn các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông tuyến đường Canh Thuận - Canh Liên theo quy mô đồ án quy hoạch xây dựng huyện Vân Canh đã được phê duyệt.

- Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình thì công trình thi công thiếu khối lượng tại một số hạng mục, tổng khối lượng thi công thiếu nhưng đã được thanh toán là 17.991.815 đ (có phụ lục số liệu chi tiết kèm theo).

3. Quan điểm của các phòng chuyên môn về công trình Bàn tay

- Phòng Văn hóa - Thông tin cho biết: xã Canh Thuận và xã Canh Liên được Phòng đăng ký là 02 đơn vị sẽ xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch). Tuy nhiên, năm 2023 Phòng VH-TT chưa có đề xuất nhu cầu về xây dựng điểm đến du lịch tại xã Canh Thuận và xã Canh Liên nhưng được UBND huyện phân bổ 500.000.000 đ tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc cấp kinh phí kiến thiết thị chính, chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch.

Vì chưa có đề xuất nhu cầu, chưa có ý tưởng thực hiện nên Phòng VH-TT đã chủ trì tổ chức cuộc họp ngày 25/5/2023, cuộc họp có sự tham gia của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Canh Liên và UBND xã Canh Thuận. Cuộc họp bàn bạc, thảo luận và thống nhất điều chỉnh chuyển toàn bộ kinh phí 500.000.000 đ từ Phòng VH-TT sang UBND xã Canh Liên thực hiện chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu. Tuy nhiên, quá trình triển khai ý tưởng xây dựng công trình, UBND xã Canh Liên không tham khảo ý kiến, ý tưởng từ Phòng Văn hóa - Thông tin.

Quan điểm của Phòng Văn hóa - Thông tin cho rằng công trình Bàn tay không ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa vùng miền, không ảnh hưởng đến danh lam thắng cảnh, không phải là công trình kiến trúc nghệ thuật mà đây chỉ là mô hình, là điểm đến chụp hình, ngắm cảnh phục vụ người dân địa phương và thu hút khách du lịch. Công trình này là điểm nhấn để khách du lịch gần, xa biết đến xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho rằng tuyến đường Canh Thuận - Canh Liên do UBND huyện quản lý nhưng quá trình triển khai xây dựng công trình UBND xã Canh Liên không tham khảo ý kiến từ Phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế - Hạ

tàng), không báo cáo chi tiết ý tưởng, xin ý kiến thực hiện với lãnh đạo huyện. Việc công trình Bàn tay vì phạm hành lang an toàn giao thông, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì công trình buộc phải tháo dỡ và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, công trình này nằm ở vị trí hiện tại không che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, không cản trở phương tiện lưu thông nhưng vị trí tọa lạc bên cạnh vực sâu, có mương nước bên cạnh công trình dễ gây tình trạng sụt lún, sạt lở gây mất an toàn cho người dân khi đến chụp hình vì vậy nếu cấp có thẩm quyền cho phép đề công trình tiếp tục tồn tại thì đề nghị UBND xã Canh Liên xây dựng tường rào bằng bê tông cốt thép kiên cố phía sau công trình, thường xuyên theo dõi và gia cố nền đất để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.

C. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

I. Ưu điểm

Qua thanh tra cho thấy UBND xã Canh Thuận, UBND xã Canh Liên đã báo cáo, xin ý kiến tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy xã và được sự thống nhất trước khi triển khai xây dựng công trình. Cả 02 công trình được đầu tư, bước đầu thu hút nhân dân trên địa bàn huyện Vân Canh và các huyện bạn trong và ngoài tỉnh về check in, tham quan, chụp hình góp phần quảng bá hình ảnh và con người vùng đất Canh Thuận, Canh Liên đến với mọi người.

II. Tồn tại, hạn chế

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ về cho cấp xã thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch là chưa phù hợp đối tượng quản lý và sử dụng ngân sách vì cấp xã không được quy định thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang, phát triển đô thị, quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch.

- UBND xã Canh Thuận và UBND xã Canh Liên sử dụng chưa phù hợp mục đích nguồn vốn được phân bổ.

- Đối với công trình Bàn tay tại xã Canh Liên: Vị trí tọa lạc của công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông; Hồ sơ công trình thiếu một số thủ tục như kết quả thanh tra đã nêu; Công trình thi công thiếu khối lượng dẫn đến thanh toán vượt khối lượng so với thực tế là **17.991.815 đ**.

* Để xảy ra những thiếu sót trong việc đầu tư kinh phí và quy trình xây dựng công trình khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại xã Canh Thuận và công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên trách nhiệm chính thuộc về Chủ đầu tư (UBND xã) mà đứng đầu là Chủ tịch UBND xã, các bộ phận chuyên môn của xã chưa thực hiện tốt chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình.

D. KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xét tính chất, mức độ thiếu sót trong việc đầu tư kinh phí và quy trình xây dựng công trình khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại xã Canh Thuận và công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên. Chánh Thanh tra huyện kiến nghị:

1. Đối với Chủ tịch UBND xã Canh Liên

- Chỉ đạo bộ phận Kế toán phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng cần thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách, Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Thông tư 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và một số văn bản tài chính khác. Phối hợp cùng công chức địa chính - xây dựng xã kiểm soát chặt chẽ thủ tục lựa chọn nhà thầu, đấu thầu, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, chứng từ thanh toán khối lượng, ... thời gian thanh, quyết toán công trình nhằm bảo đảm công tác kế toán ngày càng hoàn thiện, hạch toán cẩn thận, lập chứng từ thanh toán đầy đủ thủ tục, theo dõi chặt chẽ số liệu kinh phí.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn bổ sung, rút kinh nghiệm khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn Thanh tra nhắc nhở hướng dẫn thông qua các buổi làm việc và biên bản kiểm tra. Chấn chỉnh công tác lập hồ sơ thủ tục thiết kế, dự toán, thẩm tra, giám sát, thi công, nghiệm thu... trong XD CB, chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Xây dựng, Luật đấu thầu, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật và các quy định về đảm bảo chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán công trình.

2. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách trước khi tham mưu UBND huyện phân bổ, đảm bảo kinh phí phân bổ phù hợp với đối tượng quản lý và sử dụng ngân sách.

- Thường xuyên theo dõi và hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích.

3. Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, Canh Liên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc vì để xảy ra thiếu sót trong việc đầu tư kinh phí, triển khai thực hiện công trình khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại xã Canh Thuận và công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên (công trình Bàn tay) như kết quả thanh tra đã chỉ ra.

- Việc công trình Bàn tay tại xã Canh Liên vi phạm hành lang an toàn giao thông. Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực

giao thông đường bộ và đường sắt thì công trình buộc phải tháo dỡ và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên qua làm việc với các cơ quan chuyên môn thì công trình này nằm ở vị trí hiện tại không làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, không cản trở phương tiện lưu thông. Mặt khác công trình Bàn tay không ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa vùng miền, không ảnh hưởng đến danh lam thắng cảnh, không phải là công trình kiến trúc nghệ thuật mà đây chỉ là mô hình, là điểm đến chụp hình, ngắm cảnh phục vụ người dân địa phương và thu hút khách du lịch. Công trình này là điểm nhấn để khách du lịch gần, xa biết đến xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Từ cơ sở nêu trên đề nghị Chủ tịch UBND huyện kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy cho phép công trình bàn tay được tiếp tục tồn tại ở vị trí hiện hữu.

- Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép công trình Bàn tay tiếp tục tồn tại, tại vị trí hiện hữu đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND xã Canh Liên xây dựng rào chắn kiên cố ở phía sau công trình nhìn xuống vực sâu, có biển báo an toàn cho du khách chụp hình, bố trí bãi đỗ xe, thường xuyên theo dõi và gia cố nền móng để tránh sụt lún, sạt lở,... nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, tạo cảnh quan phát triển du lịch, bước đầu tạo tiềm năng thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài.

- Xử lý thu hồi số tiền sai phạm **17.991.815 đồng** (do đơn vị thi công các hạng mục công trình thiếu khối lượng so với hồ sơ được phê duyệt) nộp vào ngân sách huyện (thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện: **3949.0.1010485.00000**, mã quan hệ ngân sách **1010485** được mở tại Kho bạc Nhà nước huyện).

Trên đây là Kết luận thanh tra đột xuất việc đầu tư kinh phí và quy trình xây dựng công trình khắc chữ thư pháp trên đá thiên nhiên tại xã Canh Thuận và công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên. Kính báo cáo Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, đề nghị các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận này theo quy định của Luật Thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- CT UBND huyện (b/c);
- UBKT Huyện ủy (p/h);
- Phòng TC-KH (p/h);
- UBND xã Canh Liên (t/h);
- UBND xã Canh Thuận (t/h);
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, HS ĐTT.

CHÁNH THANH TRA

Huỳnh Công Vinh